

みちづくりかわら版 第119号

山陰近畿自動車道(鳥取豊岡宮津自動車道) 野田川大宮道路の工事進捗状況を中心にお知らせしています。


発行:京都府道路公社建設事務所
〒626-0003
宮津市宇漁師1775-26
Tel:0772-22-6580
Fax:0772-22-6646
HP道路公社サイト
<http://www.kyo-doko.jp/>

第14トンネル坑内の覆工が完了しました！

第14トンネルにおきましては、平成27年1月28日の「貫通式」後も引き続きトンネル内の仕上げ工事を行ってまいりましたが、このたび平成25年5月から施工してきた覆工コンクリート(トンネル内の天井及び壁のコンクリート)の打設が無事完成し、移動式鋼製型枠(スライドセントル)を解体・搬出しました。現在は監視員通路の施工中です。引き続き、配管工事とコンクリート舗装工事を行ってまいります。



与謝野町側の坑門が完成し、セントルが外に姿を現しました。



トンネルの中も
どんどん完成に
近づいていくナ
ラ〜♡



監視員通路の施工状況です。



セントルの解体状況です。



工事安全連絡会によるパトロールを実施しました！



工事安全連絡会による平成27年度第1回現場パトロールを5月25日に行いました。第14トンネル工事現場において、坑内作業と与謝野町側坑門作業の状況について点検しました。最後まで気を抜かず事故無く工事を終えたいと思います。

たんばあやべの小部屋



丹波PAトイレ棟内部の状況です。

※丹波線部道路(丹波~京丹波わち)については、「7月18日の開通」を目指して工事を進めています。

裏面もご覧下さい。

工事状況 山陰近畿自動車道(野田川大宮道路)

第14トンネル工事
大林・公成・吉川JV



工事に伴い振動・騒音等ご近所の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、出来るだけ低減に努めて参ります。
安全を最優先に工事を進めますのでご理解、ご協力をお願いします。

凡例

完成箇所	
施工中箇所	
未着手箇所	



三重地内明かり部の本線下の函渠工が完成しました。




トンネル工事用のヤードはほぼ撤去出来ました。

与謝野1号橋下部その他工事 渋谷・上田JV




工事着手前の草刈り作業中です。

野田川橋梁上部(その2)工事 川田・宮地JV



夜間工事で府道上の仮設足場を撤去しました。



工事期間中に使用していた鉄板を撤去しました。



足場を撤去し野田川橋梁がきれいな姿を現しました。

その他の工事

- ・第14トンネル配管(その1)工事(高見組)：トンネル内の配水管設置工事の準備中です。

新しい工事

- ・野田川橋梁舗装工事(丹波建設)：P6橋脚～A2橋台間の床版の上に防水層と基層舗装を行います。

今後の工事予定

- ・与謝野橋立IC内の切替工事、舗装工事、安全施設工事などを発注予定です。
- ・各種電気設備工事を発注予定です。