

H25
12月

みちづくりかわら版
第99号

地域の夢と希望のみちづくり 平成25年11月27日発行

京都府道路公社建設事務所



ポット苗育成プロジェクト第2弾を実施しました！

京都府道路公社では、野田川大宮道路において自然にやさしい道づくりを進めています。その一環として「コナラ」の植栽に必要な堆肥づくりのため、11月19日（火）大宮南小学校3年生のみなさんと一緒に落ち葉拾いをしました。ちよっぴり寒かったけど天候にも恵まれ、みんな汗だくになって落ち葉を集めてくれました。集めた落ち葉は現場に設置した木枠に入れて腐葉土を作ります。来年の秋にはカブトムシの幼虫がいるかもしれません。作業の前にはトンネル工事の現場見学もしてもらいました。みなさん来年もよろしくね！！



重ダンプの運転席に乗せてもらったよ！



みんな私のためにありがとう

こならちゃん



土のう袋で40個分落ち葉が集まりました。



来年からボクも仲間入りの予定です！

集めた落ち葉を入れる木枠です。

現在の施工状況

- ・（仮称）野田川橋梁 橋台・橋脚等の下部工と橋桁等の上部工を進めています。
 - 下部（その4）工事（P9-P10橋脚）金下・田中・世紀JV：P10橋脚の柱部を築造しています。（11月20日に最後のコンクリート打設をしました）
 - 下部（その5）他工事（A2橋台他）河守・世紀JV：A2橋台が完了しました。残すところは法面植生シート張だけです。（仮称）与謝野1号橋A1橋台が完了しました。
- ・上部（その2）工事（P6~A2）川田・宮地JV：東岸側（P7橋脚付近）でベント（仮受台）の設置工事が始まりました。
- ・与謝野橋立IC消雪設備（その3）工事 奥滝電気（株）：電気設備の設置がほぼ完了しました。
 - （その4）工事（株）澤土木：P7橋脚付近から国道を横断し、配管工事がほぼ完了しました。
- ・与謝野橋立IC築造（その1）工事 河嶋建設（株）：現地で伐採作業が始まりました。
- ・（仮称）第14トンネル工事 大林・公成・吉川JV：トンネルの掘削延長は1,075メートルです。二次覆工は575メートルです。（11月20日現在）

由良川パーキングエリアの改修を行います

平成26年度の京都縦貫自動車道全面開通に合わせて、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの施設に改修工事を行います。屋内休憩スペースの確保・道路情報板の設置など、多目的なトイレ棟への改築や利用しやすい芝生広場の改良を予定しています。




完成予想図

赤れんがフェスタin舞鶴2013でPR活動をしてきました。

10月27日（日）に舞鶴赤れんがパークで開催された赤れんがフェスタにおいて、京都縦貫自動車道や山陰近畿自動車道のPRをしてきました。約2万人の来場者で賑わいました。



たくさんの来場者で賑わいました。



道路公社のブースではビデオ上映をしました。

トピックス
11月15日には、建設事務所において消防訓練を行いました。現場の安全はもちろんですが、職場内においても同様に安全管理に努めます。

소화器を使った訓練

裏面もご覧ください。

工事状況 山陰近畿自動車道(野田川大宮道路)

工事に伴い振動・騒音等ご近所の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、出来るだけ低減に努めて参ります。
安全を最優先に工事を進めますのでご理解、ご協力をお願いします。



トンネル工事



トンネル掘削土(ズリ)で道路の盛土をしています。

トンネル工事



切羽(トンネル先端部)の状況です。

与謝野1号橋A1橋台



野田川橋梁P10橋脚



最後のコンクリート打設が終わりました。

野田川橋梁上部工



ベントの基礎杭が完了。この上にコンクリート基礎を作り、ベントを建てます。

安全パトロール(11月11日)



工事安全連絡会主催による安全パトロールを開催しました。(野田川橋梁にて)

与謝天橋立IC



野田川橋梁下の準備工(草刈)が完了しました。

消雪装置電気設備工事



消雪装置配管工事



凡例

- 完成箇所
- 施工中箇所
- 未着手箇所

