

H26
3月

みちづくりかわら版
第102号

地域の夢と希望のみちづくり 平成26年2月26日発行

京都府道路公社建設事務所



野田川橋梁で送り出し架設が始まりました！

野田川橋梁（P7橋脚～A2橋台間）におきまして、2月22日から橋桁の架設（送り出し架設）が始まりました。石田地区側のA2橋台に到達するのは、8月頃の予定です。また、国道176号の上空の架設については、10月頃、トラッククレーンによる架設を予定しています。

当面、P7橋脚～A2橋台の架設については、屋間の施工になりますが、4月頃からは夜間施工も始まります。一時的に府道宮津養父線を夜間通行止めする場合も出てきますので、国道への迂回についてご協力をお願いします。

送り出し架設の流れ



送り出しのスタートです。



オレンジの手延機を先頭に送り出していきます。



手延機・連結機の次に桁をつなぎます。



手延機が段々と前に押し出されているのがわかります。

丹波綾部道路（丹波～京丹波わち）の工事に着手します！

京都縦貫自動車道は、京都府の北部地域と南部地域の連携強化を図り、京都府全体、特に北中部の発展に貢献する道路として期待されています。

そのうち、丹波綾部道路の丹波IC～京丹波わちIC間については、国との合併施工により、平成26年度の完成を目指し、鋭意事業を進めているところです。

このたび、道路公社施工範囲での最初の工事となる（仮称）瑞穂IC料金所の一部工事を発注しました。一日も早い開通を目指して工事を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

（仮称）瑞穂インターチェンジ イメージパース



工事状況 山陰近畿自動車道(野田川大宮道路)

工事に伴い振動・騒音等ご近所の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、出来るだけ低減に努めて参ります。
安全を最優先に工事を進めますのでご理解、ご協力をお願いします。



大宮森本ICランプ築造(その2)工事 マルキ・山崎JV



現在、工事着手に向け準備中です。

この冬は雪が少ないので工事ははかどります♡



こならちゃん

野田川橋梁上部(その2)工事 川田・宮地JV



工場での仮組検査の様子です
実際に工場では桁を組み立て、設計通りに仕上がっているか確認します。

与謝天橋立IC(その1)工事



野田川橋梁下に排水路と擁壁を設置しています。



第14トンネル工事 大林・公成・吉川JV



切羽(トンネル先端部)の状況です。
2月21日現在の掘削延長は1,350mです!

安全パトロール(2月12日)



工事安全連絡会による安全パトロールを河嶋建設の現場で実施しました。



丹後労働基準監督署からも参加していただきました。

凡例

完成箇所	■
施工中箇所	■
未着手箇所	■