

みちづくりかわら版 第109号


山陰近畿自動車道(鳥取豊岡宮津自動車道) 野田川大宮道路の工事進捗状況を中心にお知らせしています。

発行: 京都府道路公社建設事務所
〒626-0003
宮津市宇漁師1775-26
Tel: 0772-22-6580
Fax: 0772-22-6646
HP 道路公社サイト
<http://www.kyo-doko.jp/>

野田川橋梁で桁の降下作業が始まりました！

2月22日からスタートした野田川橋梁の送り出し架設については、既報のとおり7月25日に完了しました。引き続き9月12日の夜からは、桁の降下作業が始まりました。本来の高さになるまでに8夜間の作業が必要になります。

降下作業の完了は10月下旬の見込みです。石田地区の皆さまには、引き続き夜間作業の際の通行止・騒音・振動・照明など何かとご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。



現場の作業状況



ジャッキを上げて橋桁との間にすき間を作ります。



15cmのH型鋼材（サンドル）を抜いています。



※オマケ
これが橋桁の内部の様子です！

京都縦貫自動車道（京丹波わちIC～宮津天橋立IC）・宮津与謝道路の夜間通行止めについて

京都府道路公社では、お客さまが高速道路を安全で快適にご利用いただけるよう、舗装補修工事、トンネル設備の点検・清掃等を夜間通行止めにより行いますのでお知らせいたします。

お客さまにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、工事へのご理解・ご協力をお願いいたします。

■期間：平成26年10月20日（月）夜～24日（金）朝まで4夜間
10月27日（月）夜～10月31日（金）朝まで4夜間
毎夜20時から翌朝6時まで（雨天決行）

たんばあやべの小部屋



瑞穂インターチェンジ料金所建築工事の状況です。

※ここでは、丹波綾部道路（丹波～京丹波わち）の工事状況をお知らせします。

裏面もご覧下さい。

工事状況 山陰近畿自動車道(野田川大宮道路)



大宮森本ICランプ築造(その2)工事 マルキ・山崎JV



ランプ道の完成形が想像出来るようになってきました。



大宮森本IC



府道大宮岩瀬線



第14トンネル

(仮称)第14トンネル
L=1,964m
掘削延長 L=1,796m

第14トンネル工事 大林・公成・吉川JV



岩盤状況がかなり軟らかくなってきました。支保パターンがDⅠからDⅡに変更になりました。(写真は二次覆工完成状況)
9月22日現在のトンネル掘削延長は1,796mです！

管理用階段設置工事 真鍋組



法面を管理する階段を設置しています。


凡例

完成箇所	■
施工中箇所	■
未着手箇所	■

与謝天橋立IC(その2)工事 森・辻JV



本線の下をくぐるランプ道ボックスカルバートを施工しています。



新規工事の紹介

- ・第14トンネル工事用道路撤去工事(水口組)：大宮町三重地内に設置している工事用道路を撤去します。(現在準備中です)
- ・野田川橋梁条件護岸工事(丹後北都不動産)：野田川橋梁下の護岸工事を行います。
- ・動物侵入防止対策(その1)工事(前田建設)：与謝天橋立IC内に動物が侵入しないよう柵を設置します。