

みちづくりかわら版 第115号

山陰近畿自動車道(鳥取豊岡宮津自動車道) 野田川大宮道路の工事進捗状況を中心にお知らせしています。

発行: 京都府道路公社建設事務所
〒626-0003
宮津市字漁師1775-26
Tel: 0772-22-6580
Fax: 0772-22-6646
HP 道路公社サイト
<http://www.kyo-doko.jp/>

第14トンネルは貫通しましたが、 工事はまだまだ続きます！

第14トンネルにおきましては、平成27年1月28日に受注者主催による「貫通式」が執り行われたところですが、引き続きトンネル内の仕上げ工事を進めています。
現在の坑内作業状況をお知らせします。



与謝野町側の坑口の状況です。



インパート(底盤)の施工中です。



二次覆工の前に防水シートを貼っています。



待避所の二次覆工コンクリートを打設中です。



二次覆工コンクリートまで出来た状況です！



中央排水工を設置するための掘削状況です。


引き続き、監視員通路、コンクリート舗装、内装板、照明・換気・消火・電気通信等のトンネル設備工事を実施していきます。

京都縦貫自動車道の 通行止めが解除されました！



ご心配をおかけしました
なうら〜♡

こなちゃん



1月17日からの宮津天橋立IC～舞鶴大江IC間の通行止めは、応急復旧工事を終え、2月14日(土)に解除されました。
利用者みなさまには大変ご不便をおかけしました。
現在は本復旧の工法を検討中です。完全な形での対策完了まではもう少しばかりかかりますので、走行には注意をお願いします。

たんばあやべの小部屋



京丹波わち！IC管理隊分駐所はほぼ完成しました。

※ここでは、丹波綾部道路(丹波～京丹波わち)の工事状況をお知らせします。

裏面もご覧下さい。

工事状況 山陰近畿自動車道(野田川大宮道路)

工事に伴い振動・騒音等ご近所の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、出来るだけ低減に努めて参ります。
安全を最優先に工事を進めますのでご理解、ご協力をお願いします。



工事用道路撤去工事 水口組



農道を復旧しています。

大宮森本ICランプ築造(その2)工事 マルキ・山崎JV



間もなく工事完了の運びです。

野田川桥梁条件護岸工事 丹後北都不動産



野田川の左岸にブロックマットを敷設しています。

野田川桥梁上部(その2)工事 川田・宮地JV



床版のコンクリート打設をしています。

管理用階段設置工事 真鍋組



与謝天橋立IC内に管理用の階段を設置しています。

与謝天橋立IC(その2)工事 森・辻JV



雪の中の作業は大変です。

凡例

完成箇所	
施工中箇所	
未着手箇所	

