

みちづくりかわら版 第118号



山陰近畿自動車道(鳥取豊岡宮津自動車道) 野田川大宮道路の工事進捗状況を中心にお知らせしています。

発行:京都府道路公社建設事務所
〒626-0003
宮津市宇漁師1775-26
Tel:0772-22-6580
Fax:0772-22-6646
HP道路公社サイト
<http://www.kyo-doko.jp/>

与謝野1号橋下部工の築造工事に着手します！

野田川大宮道路で最後の大型構造物である「与謝野1号橋」の工事にいよいよ着手します。工事予定地への進入路が狭く、重機や資材の搬入が出来なかったのですが、第14トンネルが貫通し、トンネルからの進入が可能になったため、満を持しての工事着手です。また、夏頃からは、野田川橋梁を利用して工事を進める予定です。

約1年間の予定で、橋台・橋脚の築造や軟弱地盤処理を行います。閑静な住宅地での工事となり、周辺住民の皆さまには、何かとご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。



- 工事の流れ**
地盤が軟弱なため丁寧な工事が必要です
- ①仮設工事
 - ②地盤改良工事
 - ③場所打ち杭工事
 - ④橋脚・橋台工事
 - ⑤軽量盛土
 - ⑥本線道路工事

平成27年度 定期人事異動 職員紹介

- 技術次長兼建設第二課長 武田正利**
中丹西土木事務所から赴任してまいりました。道路公社建設事務所は、二年ぶり二回目です。今回は、建設第一課長として、野田川大宮道路の工事と丹波綾部道路の設備設計段階に関わっていました。両道路とも二年間で大きく前進し驚いているところですが、早期完成に向けて頑張っておりますのでよろしくお願いいたします。
- 参事兼庶務係長 谷口正幸**
中丹西土木事務所から赴任してきました。道路公社は3年ぶり2回目となります。今回は、参事兼用地係長として野田川大宮道路の用地買収に5年間携わってまいりました。野田川大宮道路の供用に向けて公社の職員として頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
- 建設第一課第一係長 森裕史**
建設交通部道路建設課から赴任してきました森です。道路建設課では丹後土木事務所の道路事業に係る予算や進捗管理などを担当していました。職場としての丹後地域は初めてですが、来年度完成予定の山陰近畿自動車道(野田川大宮道路)の1日も早い開通に向けて、微力ながら精一杯頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

たんばあやべの小部屋



丹波PAトイレ棟の本体工事の状況です。
※丹波綾部道路(丹波~京丹波町)については、「7月の開通」を目指して工事を進めています。

裏面もご覧下さい。

工事状況 山陰近畿自動車道(野田川大宮道路)


第14トンネル工事
大林・公成・吉川JV



工事に伴い振動・騒音等ご近所の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、出来るだけ低減に努めて参ります。
安全を最優先に工事を進めますのでご理解、ご協力をお願いします。

凡例

完成箇所	
施工中箇所	
未着手箇所	



三重地内明かり部の本線下面渠工の築造中です。



与謝野町側のトンネル坑門を築造中です。

野田川橋梁上部(その2)工事 川田・宮地JV



壁高欄のコンクリートを打設しています。



夜間工事で仮設足場を撤去しました。ご協力ありがとうございました。



仮設足場がはずれずスッキリしました。



タケの侵入を防ぐため伐採作業をしました！

(仮称)第14トンネル
L=1,964m
平成27年1月に
貫通しました！

(仮称)与謝野1号橋
L=566m
平成26年12月に
つながりました！
(仮称)野田川橋梁
L=589m

野田川橋梁の夜間作業にご協力をお願いします。

国道176号及び府道宮津養父線の夜間通行止めを伴う作業は無事終了しました。
引き続き、京都タンゴ鉄道上空の夜間作業を行います。周辺住民の皆さまには、何かご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。
夜間作業日 6月1日(月)～4日(木) 作業時間(夜11時～翌朝5時30分) 通行規制はありません

その他の工事

- ・第14トンネル配管(その1)工事(高見組)：トンネル内の配水管設置工事の準備中です。
- ・与謝野1号橋下部その他工事(渋谷・上田JV)：工事前の事前調査をしています。